



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต โทร. ๐ ๕๕๐๔ ๘๗๐๙

ที่ อต ๗๖๖๐๓/ ๑๗ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(ว่าที่ รต.หญิงวรางคณา สังข์เงิน)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายฤทธิภูมิ บุญนิตย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าหน่วยงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- พิศาล คุ้มทอง

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๓ เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๓-๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าที่ทำกิน ซอย บ้านนางสมคิด คุ่มคอง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาร่ำ	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวัน ๓.ยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงาน อื่นมาเป็น ผู้ควบคุมงานในกรณีที่ มีงานก่อสร้างหลายโครงการ	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๔-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อต.ถ.๖๙-๐๒๘ บ้านหนองโสน	๑.กำชับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำ รายงานประจำวัน ๓.ยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงาน อื่นมาเป็นผู้ควบคุมงานในกรณี ที่มีงานก่อสร้างหลายโครงการ	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๕-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อด.ถ.๖๙-๐๒๙ ซอยบ้านด่าน-หนอง โบสถ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง โบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์	๑.กำชับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำ รายงานประจำวัน ๓.ยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงาน อื่นมาเป็นผู้ควบคุมงานในกรณี ที่ทีมงานก่อสร้างหลายโครงการ	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๖-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อด.ถ.๖๙-๐๓๓ ซอยหนองไ้ ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไ้ ตำบลร่วม จิต อำเภอลำปำ จังหวัดอุดรดิตถ์	๑.กำชับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวัน ๓.ยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงาน อื่นมาเป็นผู้ควบคุมงานในกรณี ที่มีงานก่อสร้างหลายโครงการ	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๘-๐	โครงการติดตั้งป้ายจราจร และป้ายบอกทางในเขต พื้นที่ อบต.ร่วมจิต	๑.ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจ สถานที่ก่อนดำเนินการติดตั้ง ป้ายจราจรและป้ายบอกทางให้ อยู่ในจุดที่เหมาะสมสะดวกต่อ การมองเห็น ๒.จัดกิจกรรมบำรุงสายทางให้มี ความสะดวกและปลอดภัยต่อ ผู้ใช้รถใช้ถนน	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☒ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๙-๐	โครงการติดตั้งป้ายชื่อ ถนนทางหลวงท้องถิ่นใน เขตพื้นที่ อบต.ร่วมจิต	๑.ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจ สถานที่ก่อนติดตั้งป้ายชื่อถนน ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมต่อการ มองเห็น ๒.จัดกิจกรรมบำรุงสายทางให้มี ความสะอาดและปลอดภัยต่อ ผู้ใช้รถใช้ถนน	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงช่วง ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	-	-	-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต โทร. ๐ ๕๕๐๔ ๙๗๐๙

ที่ อต ๗๖๖๐๓/๑๕๐ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ รต.หญิง

(วรางคณา สังข์เงิน)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายกฤษฎา บุญนิตย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าหน่วยงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เห็นชอบ

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(นายนิพนธ์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๓-๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าที่ทำกิน ซอย บ้านนางสมคิด คุ่มคง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่ำรำ	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวัน ๓.ยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงาน อื่นมาเป็น ผู้ควบคุมงานในกรณีที่ มีงานก่อสร้างหลายโครงการ	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	กองช่าง	การดำเนินงานเป็นไป ตามสัญญาและรูปแบบ รายละเอียดแบบแปลน ที่กำหนด		ร้อยละ ๗๐%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๔-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อต.ถ.๖๙-๐๒๘ บ้านหนองโสน์	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำ รายงานประจำวัน ๓.ยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงาน อื่นมาเป็นผู้ควบคุมงานในกรณี ที่ทีมงานก่อสร้างหลายโครงการ	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	กองช่าง	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๕-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อด.ถ.๖๙-๐๒๙ ซอยบ้านด่าน-หนอง โบสถ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง โบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำ รายงานประจำวัน ๓.ยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงาน อื่นมาเป็นผู้ควบคุมงานในกรณี ที่มีงานก่อสร้างหลายโครงการ	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	กองช่าง	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๖-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อด.ถ.๖๙-๐๓๓ ซอยหนองโป้ ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโป้ ตำบลร่วม จิต อำเภอลำปลาย จังหวัดอุดรธานี	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวัน ๓.ยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงาน อื่นมาเป็นผู้ควบคุมงานในกรณี ที่มีงานก่อสร้างหลายโครงการ	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	กองช่าง	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามสัญญาและ รูปแบบแปลนที่กำหนด		ร้อยละ ๗๐%	-

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๘-๐	โครงการติดตั้งป้ายจราจร และป้ายบอกทางในเขต พื้นที่ อบต.ร่วมจิต	๑.ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจ สถานที่ก่อนดำเนินการติดตั้ง ป้ายจราจรและป้ายบอกทางให้ อยู่ในจุดที่เหมาะสมสะดวกต่อ การมองเห็น ๒.จัดกิจกรรมบำรุงสายทางให้มี ความสะดวกและปลอดภัยต่อ ผู้ใช้รถใช้ถนน	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	กองช่าง	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๙-๐	โครงการติดตั้งป้ายชื่อ ถนนทางหลวงท้องถิ่นใน เขตพื้นที่ อบต.ร่วมจิต	๑.ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจ สถานที่ก่อนติดตั้งป้ายชื่อถนน ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมต่อการ มองเห็น ๒.จัดกิจกรรมบำรุงสายทางให้มี ความสะอาดและปลอดภัยต่อ ผู้ใช้รถใช้ถนน	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	กองช่าง	-	-	-	-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต โทร. ๐ ๕๕๐๔ ๙๗๐๙

ที่ อต. ๗๖๖๐๓/๔๖๗

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๓)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ รต.หญิง

(วรารัณดา สังข์เงิน)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายภูษณา บุญนิตย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าหน่วยงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เติมนาคทน

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(นายนิรันดร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๓-๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าที่ทำกิน ชอย บ้านนางสมคิด คุ่มคง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาร่ำ	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ๓.วางแผนการดำเนินงาน โครงการไม่ให้ซ้ำซ้อนการบริหาร จัดการและควบคุมงาน	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยละ		ร้อยละ ๑๐๐%	ดำเนินการ เรียบร้อยละ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๔-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อต.ถ.๖๙-๐๒๘ บ้านหนองโสน	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ๓.วางแผนการดำเนินงาน โครงการไม่ให้ซ้ำซ้อนการ บริหารจัดการและควบคุมงาน	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการตามวิธีการ จัดการความเสี่ยง โดย ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ		ร้อยละ ๙๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๕-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อต.ถ.๖๙-๐๒๙ ซอยบ้านด่าน-หนอง โบสถ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง โบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ๓.วางแผนการดำเนินงาน โครงการไม่ให้เข้าซ้อนการ บริหารจัดการและควบคุมงาน	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการตามวิธีการ จัดการความเสี่ยง โดย ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ		๙๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๖-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อต.ถ.๖๙-๐๓๓ ซอยหนองโป้ ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโป้ ตำบลร่วม จิต อำเภอดำปำ จังหวัดอุดรธานี	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ๓.วางแผนการดำเนินงาน โครงการไม่ให้เข้าซ้อนการ บริหารจัดการและควบคุมงาน	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		ร้อยละ ๑๐๐%	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๘-๐	โครงการติดตั้งป้ายจราจร และป้ายบอกทางในเขต พื้นที่ อบท.ร่วมจิต	๑.ลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจ สถานที่ก่อนดำเนินการติดตั้ง ป้ายจราจรและป้ายบอกทางให้ อยู่ในจุดที่เหมาะสมสะดวกต่อ การมองเห็น ๒.จัดกิจกรรมบำรุงสายทางให้มี ความสะดวกและปลอดภัยต่อ ผู้ใช้รถใช้ถนน	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	กองช่าง	-	-	-	สำรวจพื้นที่ก่อน การติดตั้งป้าย จราจรควร สำรวจพื้นที่ อย่างละเอียด เพื่อระบุจุดเสี่ยง จุดอันตราย และ สภาพแวดล้อมที่ อาจส่งผลต่อการ มองเห็นหรือการ ปฏิบัติตามป้าย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต โทร. ๐ ๕๕๐๔ ๙๗๐๔

ที่ อต. ๗๖๖๐๓/ ๖๗๒

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาสที่ ๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ได้ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีไตรมาสที่ ๔ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ รต.หญิง

(วรางคณา สังข์เงิน)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายฤทธิญา บุญนิตย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าหน่วยงาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

- เสร็จเรียบร้อย

(นางสาวบุหงา ดังก้อง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

(นายนิรินทร์ เมืองพุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ ๖ เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๓-๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าที่ทำกิน ซอย บ้านนางสมคิด คุ่มคง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่ำรำ	๑.กำกับให้ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการตามแผนการควบคุม งานที่กำหนดไว้ ๒.ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ๓.วางแผนการดำเนินงาน โครงการไม่ให้ซ้ำซ้อนการบริหาร จัดการและควบคุมงาน	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยละ		ร้อยละ ๑๐๐%	ดำเนินการ เรียบร้อยละ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๔-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อด.ถ.๖๙-๐๒๘ บ้านหนองโสน	๑.ผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม แผนการควบคุมงานที่กำหนดไว้ ๒.ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ๓.วางแผนการดำเนินงาน โครงการไม่ให้ซ้ำซ้อนการ บริหารจัดการและควบคุมงาน	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๕-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อด.ถ.๖๙-๐๒๙ ซอยบ้านด่าน-หนอง โบสถ์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง โบสถ์ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์	๑.ผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม แผนการควบคุมงานที่กำหนดไว้ ๒.ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ๓.วางแผนการดำเนินงาน โครงการไม่ให้ซ้ำซ้อนการ บริหารจัดการและควบคุมงาน	ก.พ.๖๘-พ.ค.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		๑๐๐	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๖-๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น อด.ถ.๖๙-๐๓๓ ซอยหนองโป้ ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโป้ ตำบลร่วม จิต อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธานี	๑.ผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม แผนการควบคุมงานที่กำหนดไว้ ๒.ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ๓.วางแผนการดำเนินงาน โครงการไม่ให้เข้าซ้อนการ บริหารจัดการและควบคุมงาน	พ.ย.๖๗-ก.พ.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย		ร้อยละ ๑๐๐%	ดำเนินการ เรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๘-๐	โครงการติดตั้งป้ายจราจร และป้ายบอกทางในเขต พื้นที่ อบต.ร่วมจิต	๑.ผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม แผนการควบคุมงานที่กำหนด ไว้ ๒.ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ๓.วางแผนการดำเนินงาน โครงการไม่ให้ซ้ำซ้อนการ บริหารจัดการและควบคุมงาน	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		ร้อยละ ๑๐๐%	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๔-๐	โครงการติดตั้งป้ายชื่อ ถนนทางหลวงท้องถิ่นใน เขตพื้นที่ อบต.ร่วมจิต	๑.ผู้ควบคุมงานดำเนินการตาม แผนการควบคุมงานที่กำหนดไว้ ๒.ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงาน ประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ๓.วางแผนการดำเนินงาน โครงการไม่ให้ซ้ำซ้อนการ บริหารจัดการและควบคุมงาน	เม.ย.๖๘-มิ.ย.๖๘	กองช่าง	ดำเนินการเรียบร้อย		ร้อยละ ๑๐๐%	ดำเนินการ เรียบร้อย